







**UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO – UGP**  
**PROJETO PIPIRIPAU – PRODUTOR DE ÁGUA**  
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Data: 24 de Agosto de 2016**

**Local: Auditório da ADASA**

**PARTICIPANTES:**

- ADASA – José Bento da Rocha 
- ADASA – Alba Evangelista
- ADASA – Kelly Cristina Dutra da Silva *Kelly*
- ADASA – Leilane Gama Santos
- EMATER – Carolina Vera Cruz Mazzaro
- EMBRAPA – Jorge Enoch F. Werneck Lima
- FBB – Humberto Maciel
- IBRAM – Juliana de Castro Freitas
- IBRAM (UGP ESECAE) – Danielle Vieira Lopes *Danielle V. Lopes*
- IBRAM – Leonardo S. Souto 
- TNC – Lícia Maria N. de Azevedo 
- UnB – Henrique Marinho L. Chaves
- UnB – Ricardo de Oliveira Gaspar *Ricardo A. Gaspar*
- WWF – Abílio Vinícius Pereira 
- IFB – Paulo Petracco 
- IFB – 

**PAUTA:**

- 1) Aprovação da ata da Reunião Ordinária realizada em 25/05/2016;
- 2) Apresentação da proposta de redação final para a renovação do ACT;
- 3) Relato pelos coordenadores de GT das atividades desenvolvidas desde maio e daquelas projetadas para próximo trimestre;
- 4) Situação dos acordos;
- 5) Novo formulário de vistoria (apresentado pela TNC – adaptado do Projeto de Gandu no Rio de Janeiro)
- 6) Proposta de novas ações com foco no Fórum Mundial da Água
- 7) Assuntos Gerais:
  - a. Apresentação do Projeto da ESECAE;
  - b. Alinhamento acerca dos recursos da Plataforma PAM;
  - c. Possibilidade de alteração do Edital;
  - d. Aplicabilidade de bambu no saneamento;

A ADASA, em nome de José Bento iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes, apresentando os itens de pauta e pedindo para que todos se apresentassem.  
Item “1” – Aprovada por unanimidade a ATA da reunião anterior (25/05/2016).

49 Item "2" – Foi exposto pelo Bento o documento do ACT, onde este já foi elaborado por meio da  
50 contribuição dos membros do UGP, sendo priorizado os pontos pendentes, dos quais são a  
51 documentação do SESI, os dados do representante do Ministério da Integração. Foi informado que a  
52 SEMA ainda não informou sua continuação no projeto. No que diz respeito ao período de vigência  
53 do ACT, houveram dúvidas devido a redação mencionar que este possui validade de 5 anos  
54 podendo ser prorrogado por mais 5 anos, onde entende-se que pode ser dessa forma por não  
55 envolver repasse, mas a partir do encaminhamento do documento para os jurídicos dos órgãos  
56 envolvidos que se dará o entendimento final. Outro ponto debatido é a inserção das logomarcas dos  
57 órgãos nos materiais de divulgação, onde a equipe da TNC havia enviado uma contribuição para o  
58 documento onde não havia ficado claro, mas esta explicada pela Lícia, trata-se do fato de que o  
59 envio para a equipe de marketing da ONG se faz necessário para que haja aprovação desta, assim  
60 como foi exposto pelo Humberto que na Fundação também é necessário que haja essa aprovação,  
61 deste modo chegou-se a conclusão que todo material que for elaborado, onde estarão presente as  
62 logomarcas dos órgãos envolvidos no projeto será enviado a todos com a estipulação de um prazo  
63 para aprovação e contribuições (ressalte-se que a aprovação não é referente ao material em si, e sim,  
64 em relação à logo – se está com a logo correta, mais atualizada etc.).

65 Item "3" – Exposição das atividades do GTs.

66 GT I – (Conservação de Solo) Devido à ausência do Rossini, foi exposto pelo Bento que a Licitação  
67 encontra-se atrasada, devido alguns ajustes que foram necessários, mas o recurso já se encontra  
68 garantido. O rendimento que foi obtido com este recurso será destinado ao plantio de mudas, do  
69 qual já foi encaminhado pela Adasa as contribuições ao Termo de Referência da SEAGRI para  
70 contratação de uma empresa para realizar o plantio e o monitoramento nos moldes do pregão  
71 realizado pela Agência.

72 GT II – (Reflorestamento) o coordenador Mac informou que o Termo de Referência elaborado para  
73 a contratação da empresa para realizar o plantio de mudas foi feito com base no da Adasa e que  
74 pode haver uma demora no processo de licitação devido ao procedimento que deve ser seguido no  
75 âmbito do GDF. No que diz respeito ao acordo com o SESI, ainda não se teve nenhuma nova  
76 posição. Foi também informado pelo Bento que amanhã (25/08) haverá uma reunião no Ibram para  
77 decidir sobre a possibilidade do plantio de que uma parte do plantio de mudas do projeto seja  
78 realizado por via compensação. E que caso não dê certo o segundo plano é realizar o plantio por  
79 meio do recurso do convênio esta sendo firmado entre a ANA e a EMATER, onde este é bem  
80 amplo, abrangendo várias atividades, dentre as quais pode se enquadrar: o plantio de mudas, a  
81 elaboração de PIPs, vistorias, entre outras. Foi exposto também que houve uma reunião com 3  
82 produtores do Núcleo Rural Taquara, com solicitação de replantio em algumas áreas, em que os  
83 produtores possam realizar tal atividade por conta própria, onde foi solicitado para os escritórios  
84 locais da Emater que fizessem esse levantamento de quais são as propriedades que se encaixam  
85 neste caso e que o projeto disponibilizará as mudas. Nisso foi comentado pelo Vinicius a questão de  
86 que os produtores que realizam a manutenção ou este replantio sejam recompensados com algum  
87 bônus. E o Bento informou que neste novo edital esta previsto tal remuneração a mais para os  
88 produtores que zelarem do plantio. O professor Henrique questionou sobre qual vem sendo a  
89 prioridade para o estabelecimento dos plantios e replantios, e foi informado pelo Bento que nos  
90 casos que os produtores tiverem condições de realizar o replantio as mudas serão encaminhadas  
91 para estes. Foi também feito o questionamento sobre a análise que se faz sobre o motivo da  
92 necessidade de replantio em grande parte das áreas e como esta dando e se dará a fiscalização dos  
93 plantios, onde foi respondido que neste novo Edital de contratação da empresa para tal atividade

94 está previsto a preparação do solo e manutenções e a fiscalização será realizada por uma comissão  
95 da Adasa coordenada por Bento e Hudson. Retomando o assunto das compensações ambientais no  
96 Ibram, a Juliana informou que a prioridade será a área da bacia do Pipiripau. Onde o Bento  
97 informou que já foi pedido a equipe da Emater que se selecione 10 propriedades onde a necessidade  
98 de plantio seja maior para que seja realizado o plantio desta forma, onde para estas as mudas serão  
99 de responsabilidade de empresa que estiver realizando a compensação ambiental. Jorge perguntou  
100 quantas mudas já foram plantadas e qual é a meta da quantidade de mudas a serem plantadas. Onde  
101 foi respondido pelo Bento que já foram plantadas aproximadamente 250.000 mudas, que o  
102 planejamento para este ano é o plantio das 120.000 mudas que já se encontram na Granja do Ipê  
103 com mais as 10 propriedades e a previsão do programa é o plantio de 1.500.000 mudas. Foi frisado  
104 pelo Professor Henrique a importância de se possuir os shapes dos locais onde estão sendo  
105 realizados os plantios, para um melhor monitoramento. Foi solicitado que os trabalhos escritos  
106 sobre o projeto sejam encaminhados para ele. E exposto que há a necessidade de cercamento em  
107 várias propriedades para que seja realizado o plantio. A Juliana informou que isso também pode ser  
108 realizado via compensação no Ibram, que o pedido pode ser feito da mesma forma que foi feito o  
109 pedido para o plantio de mudas.

110 GT III – (PSA) na ausência do coordenador o Bento informou sobre o andamento dos PIPs  
111 protocolados junto a ADASA, sendo que até o momento tem-se 120 PIPs protocolados, destes, 90  
112 já se encontram contratados e 32 estão aptos a gerarem contratos. Foi exposto também o motivo dos  
113 pagamentos que eram para terem sido realizados em abril somente foram encaminhados para  
114 pagamento este mês, um deles é que o repasse de dinheiro da Caesb para a Adasa somente foi  
115 realizado esse mês. E no que diz respeito aos relatórios da 1ª comissão de vitorias, referentes a  
116 essas vitorias realizadas em abril foram encaminhadas sem a assinatura do membro da Caesb  
117 devido à greve destes. Pela 2ª comissão já foram realizadas 6 vitorias, das quais os relatórios já  
118 foram entregues. E relacionado às vitorias foi informado pelo Bento que antes o Leonardo estava  
119 acompanhando as vitorias só que este não se encontra mais na Adasa, por termino de contrato do  
120 estagiário e a Kelly não acompanhará mais as vitorias. Onde foi ressaltada pela Lícia e Juliana a  
121 importância do acompanhamento nas vitorias devido ao conhecimento das propriedades. E o Bento  
122 respondeu que são várias as demandas e que há a previsão de completar 150 contratos até o fim do  
123 ano.

124 No que diz respeito ao GT IV (Canal Santos Dumont) foi informado também pelo Bento – ADASA  
125 que o Projeto Executivo do Canal já foi entregue pela empresa, onde foram apresentados alguns  
126 dados do projeto.

127 No que diz respeito ao GT V (Monitoramento) foi apresentado pelo coordenador Professor  
128 Henrique alguns trabalhos realizados durante o ultimo semestre sobre a área do Pipiripau, onde se  
129 trataram das temáticas: Calibração e validação do modelo InVEST na Bacia do Ribeirão Taquara;  
130 Aplicação e validação do modelo ARCA na Bacia Ribeirão Pipiripau e Índice de Qualidade do Solo  
131 na Bacia. Foi posto pelo Ricardo que se alguns dos órgãos tiverem a disponibilidade de uma bolsa  
132 para ofertar para algum aluno, pois ele está com dificuldade em conseguir um aluno para  
133 acompanhar. Jorge perguntou como está sendo feito o monitoramento das vazões e o Bento  
134 informou que a Adasa tem os pontos de monitoramento, que estes estão sendo acompanhados. E o  
135 professor Henrique informou que fez uma medição em Julho e o resultado foi muito baixo.

136 Em relação ao GT VI (Educação Ambiental) foi informado pelo Luiz Felipe que o Ibram está com  
137 ações na ESEC-AE e no Parque Sucupira em Planaltina e que estão contratando no Ibram a  
138 produção de material gráfico e transporte. Mas que seria interessante ver as ações que são realizadas

139 pela Kátia na Taquara e se possível contabilizar no projeto, e que é necessário que haja a  
140 viabilização de recursos para as ações de educação ambiental e que o foco neste momento venha  
141 sendo a Bacia do Descoberto. Foi informado pelo Bento que no âmbito da educação ambiental para  
142 adultos é possível a aquisição de recursos na Adasa por conta do Fórum Mundial da Água. Foi  
143 colocado pelo professor Henrique a importância das ações de educação ambiental no Assentamento  
144 Oziel Alves. Onde o Bento destacou que a previsão de implantação de projetos sociais no  
145 assentamento que há a ideia da implantação de cisternas. E o Luiz finalizou informando que vai ser  
146 interessante trazer um pouco da experiência que estão adquirindo no Descoberto, principalmente no  
147 âmbito das ações do Cultivando Água Boa.

148 No que se trata do GT VII (Comunicação) - devido à ausência da coordenadora Crhistina Abelha,  
149 foi como representante a Carolina - EMATER, foi informado do valor para confecção de um vídeo  
150 de divulgação. Foi informado pelo Bento - ADASA que no convênio estabelecido entre a ANA e a  
151 EMATER tem mais ou menos R\$ 100.000,00 para a confecção do vídeo e que caso seja necessário  
152 a ADASA tem a possibilidade de auxiliar. Foi comentado também sobre o site atual do Projeto, o  
153 qual se encontra hospedado no site da Rede Sementes e o Bento informou que o site deverá migrar  
154 de volta para a Adasa e o Jorge ressaltou a importância das redes sociais.

155 Item "4" - Em relação à situação dos acordos, o ACT já foi apresentado, no que diz respeito ao  
156 acordo de repasse ADASA/CAESB, foi feito um repasse de R\$ 800.000,00 e os repasses tinham  
157 parado por conta dos contratos, a primeira parcela de repasse será em agosto e o acordo entre estes é  
158 até 2019. Foi informado que a CAESB se comprometeu com mais 2 milhões para o Pagamento de  
159 Serviços Ambientais, mas ainda não foi oficializado. No que diz respeito ao convênio da ANA  
160 EMATER este será de 3 anos e abrange várias atividades para o projeto. Relacionado ao Ministério  
161 da Integração, esse ainda não cumpriu com a parte do acordo.

162 Item "5" - Foi apresentado para o UGP o novo modelo de Relatório de Vistoria, mas este será  
163 aprovado em reunião do GT 3 - PSA,

164 Item "6.a" Foi apresentado pela Danielle - IBRAM o projeto da ESECAE, onde a intenção inicial é  
165 que haja a integração das ações com o UGP do Pipiripau, uma vez que a ESEC-AE se encontra  
166 dentro do perímetro da bacia.

167 Item "6.b" - Ficou acordado de marcar uma nova capacitação da Plataforma PAM;

168 Item "6.c" - No que diz respeito ao edital, há a possibilidade de seja feita uma retificação no edital  
169 novo, tirando a atualização anual dos valores e realizar também a retificação do 1º edital  
170 atualizando os valores de Pagamento por Serviço Ambiental.

171 Para constar, eu, Kelly Cristina Dutra da Silva, lavrei a presente ata para apreciação e aprovação.

172

173

174

175

176

*Kelly Cristina D. da Silva*  
Kelly Cristina Dutra da Silva  
ADASA